Per E-Mail senden | Formular drucken

**Fischereihafen- Betriebsgesellschaft mbH**

FBG
Fischereihafen-
Betriebsgesellschaft mbH

# Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen

Diese Betreiber- und Installateurinformation zeigt, welche Voraussetzungen zur Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen erfüllt sein müssen:

Die Höhe der Einspeisevergütung und die Förderdauer der Anlage bestimmen sich nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. Die erstmalige Inbetriebnahme nach §3 Nr. 5 EEG liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die technische Betriebsbereitschaft der Anlage ist gewährleistet (Betriebsbereitschaft).
- Dauerhaft ortsfeste Installation der PV-Module an ihrem vorgesehenen Ort.
- Dauerhaft ortsfeste Installation der Wechselrichter an ihrem vorgesehenen Ort.
- Die Anlage ist in Betrieb gesetzt (tatsächliche Wechselstromerzeugung).

Eine Mitwirkung der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH bei einer Inbetriebsetzung zur Sicherung der Vergütungshöhe bzw. Vergütungsdauer zu einem bestimmten Stichtag (kein Netzparallelbetrieb) ist nicht erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine „vergütungstechnische Inbetriebnahme“.

Zur Dokumentation und Anzeige der vergütungstechnischen Inbetriebnahme zu einem bestimmten Stichtag stellen wir Ihnen das Formular „Dokumentation der vergütungstechnischen Inbetriebnahme“ zur Verfügung.

Dieses verwenden Sie bitte auch zur Sicherung des Vergütungsanspruchs, wenn nur ein Teil der PV-Module und der dazugehörige(n) Wechselrichter zu dem bestimmten Stichtag betriebsbereit, ortsfest installiert und in Betrieb gesetzt ist. Das Formular ist zusätzlich auf unserer Internetseite http://www.fbg-bremerhaven.de/ abrufbar.

Bitte beachten Sie, dass wie bisher keine Eigenerzeugungsanlage ohne Zustimmung mit unserem Netz parallel betrieben werden darf. Der Anlagenbauer und der Anlagenbetreiber haften für Schäden die bei Dritten verursacht werden. Soll die Anlage netzparallel betrieben werden, sind wir weiterhin wie gewohnt bei der Inbetriebnahme der Anlage anwesend (netztechnische Inbetriebnahme).

Wünscht der Anlagenbetreiber eine netztechnische Inbetriebnahme, obwohl noch nicht alle PV-Module und der/die dazugehörige(n) Wechselrichter installiert sind, so handelt es sich dabei um eine netztechnische Teil-Inbetriebnahme. Die netztechnische Teil-Inbetriebnahme ist kostenpflichtig und der Anlagenbetreiber hat uns hierzu einen Auftrag zu erteilen. Die Kosten hierfür werden nach Aufwand berechnet.

**Fischereihafen- Betriebsgesellschaft mbH**

**Dokumentation der vergütungstechnischen Inbetriebnahme**

Anlagenbetreiber

| | |
|---|---|
| Name, Vorname: | |
| Straße, Hausnummer: | |
| PLZ, Ort: | |
| Telefonnummer: | |

Anlagenbauer

| | |
|---|---|
| Name, Vorname: | |
| Straße, Hausnummer: | |
| PLZ, Ort: | |
| Telefonnummer: | |

Anlagenstandort

| | |
|---|---|
| Straße, Hausnummer: | |
| PLZ, Ort: | |
| Flurnummer, Gebäude: | |

Anlagendaten

| | |
|---|---|
| Installierte Modulleistung (kWp): | |
| Wechselrichternennleistung (kVA): | |

Hiermit erkläre ich die vergütungstechnische Inbetriebnahme der vorgenannten Photovoltaikanlage zum [ ] anhand der technischen Betriebsbereitschaft, der dauerhaften ortsfesten Installation der PV-Module und der Wechselrichter an dem vorgesehenen Ort sowie der Inbetriebsetzung mittels tatsächlicher Wechselstromerzeugung.

| | |
|---|---|
| | |
| Ort, Datum | Unterschrift Anlagenbauer/Installateur |
| | |
| Ort, Datum | Unterschrift Anlagenbetreiber |

**Fischereihafen- Betriebsgesellschaft mbH**

**Dokumentation der vergütungstechnischen Inbetriebnahme**

Anlagenstandort

| | |
|---|---|
| Straße, Hausnummer: | |
| PLZ, Ort: | |
| Flurnummer, Gebäude | |

Foto/Bild der ortsfest montierten PV-Module

Weitere Fotos oder Ausdrucke können als Anlage beigelegt werden.

| | |
|---|---|
| Ort, Datum | Unterschrift Anlagebetreiber |

**Fischereihafen- Betriebsgesellschaft mbH**

**Dokumentation der vergütungstechnischen Inbetriebnahme**

Anlagenstandort

| | |
|---|---|
| Straße, Hausnummer: | |
| PLZ, Ort: | |
| Flurnummer, Gebäude | |

Foto/Bild der ortsfest montierten Wechselrichter

Weitere Fotos oder Ausdrucke können als Anlage beigelegt werden.

| | |
|---|---|
| Ort, Datum | Unterschrift Anlagebetreiber |